

Stavba: Aglomerácia Nedožery-Brezany - kanalizácia

Stav.objekt: SO 02 Obec Lazany

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: k.ú. Lazany

	rok									
	mesiac	5	6				7			
	týždeň	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Stoka									
1	1AA	š30-š32						š32-š34	š34-š36	š36-š38
2	1AA-1									
3	1AA-2									
4	1AA-3		š27-š58a	š58a-š60	š60-š62	š62-š64	š64-š66			
5	1A									
6	1AC									
7	1AD									
8	1AE									
9	1AF									
10	1AB		š83-š87	š87-š91	š91-š94	š94-š96	š96-š98	Prípojky	Prípojky	Prípojky
			š98-š101	š101-š104	š104-š106	š106-š107	Prípojky	Prípojky	Prípojky	Prípojky
11	1AB-3		š108-š167	š167-š170	š170-š172	š172-š174	Prípojky	Prípojky	Prípojky	Prípojky
12	1AB-4		š98-š177	š177-š180	š180-š183	š183-š184	Prípojky	Prípojky	Prípojky	Prípojky
13	1AB-1									
14	1AB-2		š126-s128	š128-š131	š131-š133	š133-š135	š135-š137	š126-š123	š123-š121	š121-š119
15	1AB-2-1									
16	1AB-2-2									

Harmonogram sa bude v priebehu stavby vyvíjať a aktualizovať podľa postupu prác.

Harmonogram predložený spoločnosťou EUROVIA SK, a. s., dňa 28.05.2018

### Harmonogram

2018											
8					9				10		
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
š38-š40	š40-š42	š42-š43	š43-š45	š45-š47							
š119-š117	š117-š115	š115-š113	š113-š110	š110-š89			š117-š144	š144-š146	š146-š148	š148-š150	š150-š152
					š123-š165						
						š120-163					

